

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 36-89...../ 13.01.....2017 г. *стр. 1*

към

Договор № 36-89/09.12.2016 г.

За доставка и монтаж на PVC дограма в сгради на територията на страната.

Днес,, 2017 г. в гр. София между:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ с
адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 29, идентификационен номер по
БУЛСТАТ: 129010090, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
представявана от Бисер Борисов, заместник-председател, упълномощен със
заповед № РД-30-2800/18.05.2016 г. на председателя на ДАТО, от една страна
и

„ЕЛЕКТРА ТИМ“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 131140275, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост
1“, бл. 39, вх. „Б“, ап. 2, представлявано от Магдалена Павлова Павлова,
управител, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящето допълнително споразумение към договор
рег. № 36-89/09.12.2016 г. на основание чл. 24, във връзка с чл. 23, ал. 2 от
договора и във връзка с Констативен протокол за установяване на
възникнали трудности и невъзможност за изпълнение на дейности с № 31-
1492/31.01.2017 г. по описа на Държавна агенция „Технически операции“, за
следното:

Чл. 1. Страните се договарят да се удължи срока за изпълнение,
посочен в чл. 4, ал. 2 от договора със 17 (седемнадесет) работни дни, с оглед
непредвидени обстоятелства, затрудняващи изпълнение на възложените
дейности и подписан за целта между страните Констативен протокол с № 31-

1492/31.01.2017 г. – Приложение № 1 към настоящето допълнително споразумение.

Чл. 2. С оглед договореното в чл. 1, страните приемат актуализиран линеен график - Приложение № 2 към настоящето допълнително споразумение.

Чл. 3. Останалите клаузи на договор № 36-89/09.12.2016 г. с предмет „Доставка и монтаж на PVC дограма в сгради на територията на страната“, които не се изменят остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 36-89/09.12.2016 г. с предмет „Доставка и монтаж на PVC дограма в сгради на територията на страната“.

Приложения, неразделна част от настоящето допълнително споразумение:

1. **Приложение № 1** – Констативен протокол за установяване на възникнали трудности и невъзможност за изпълнение на дейности с № 31-1492/31.01.2017 г.

2. **Приложение № 2** – Актуализиран линеен график.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

Лице, отговорно за счетоводните
записвания:

Началник отдел „Счетоводство“

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕЛЕКТРА ТИМ“ ООД

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

ООД